

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto de 2018

CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DO PATAUATEUA
- **Nome do Contratado:** W M VILHENA PINTO & CIA LTDA – ME, CNPJ/MF nº 08.871.507/0001-22
- **Local da Execução da Obra:** COMUNIDADE DO PATAUATEUA, LOCALIZADA NO KM 29 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA
- **Origem do Recurso:** Órgão: 04 – Fundo Municipal de Saúde
- **Unidade Orçamentária:** 04.01 – Fundo Municipal de Saúde;
- **Projeto Atividade:** 10.511.0010.1.068.0000 – Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares- Zona Rural.
- **Elemento de Despesa:** 44.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** TP 001/2018
- **Data de início da Obra:** 19/02/2018
- **Data de fim da Obra:** 17/08/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 506.308,12
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 705.818,01
- **Percentual aplicado:** 139,40%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0